

На строительстве драмтеатра

# ТЕМПЫ РАБОТ ЗАМЕДЛИЛИСЬ

Первую корреспонденцию в новом году о строительстве театра не хотелось бы начинать с такого заголовка. Но нельзя грешить перед истиной. Читатели должны знать правду.

После того как строители вывели кирпичные стены до нужной отметки, уложили карнизные плиты и поставили деревянные стропила, темпы работ замедлились. Объясняется это тем, что в ходе реконструкции театрального здания внесены существенные изменения в проект.

В связи с увеличением высоты стены главного фасада значительно возросла нагрузка на старые фундаменты. Первоначальным проектом усиление их не предусматривалось. Однако необходимость заставила строителей рыть землю и укреплять подземное основание стены фасада.

Много хлопот принесло проектировщикам и строи-

телям устройство колосникового хозяйства сцены. Как в старом здании, так и в реконструируемом зрительный зал расположен на втором этаже. После длительных согласований и консультаций родился проект устройства порталной балки над сценой.

Вес ее настолько велик, что решено сооружать железобетонную монолитную конструкцию на месте. Сейчас строителям приходится делать для бетонирования балки опалубку и довольно громоздкое крепление, чтобы забетонированная конструкция могла как следует окрепнуть. Пока все это будет выполнено, уйдет немало времени.

— Застряли мы на этой балке, — говорит бригадир А. С. Козлитин. — Нет еще проекта всей сложной системы креплений, на которую должна опираться опалубка и вся железобе-

гонная конструкция. Пока идут эти подготовительные работы, занимаемся уборкой мусора, устройством подпольных сантехнических каналов и другим.

Заволновались и штукатуры из бригады В. Харьковского. Они заканчивают свою работу в подвальных помещениях. В другом месте им нельзя браться за дело: все еще нет крыши. Не готовы межэтажные перекрытия.

Чтобы ускорить работы на данном объекте, необходимо закончить укладку плит межэтажных перекрытий, быстрее установить металлические фермы и возвести крышу над зданием.

На днях состоялось совещание специалистов — проектировщиков и строителей с участием руководящих работников городского комитета КПСС. Намечены мероприятия по ускорению работ на строительстве театра. Все теперь согласовано и обсуждено. Требуется лишь более быстрое воплощение проектов в действительность.

До намеченного срока сдачи театра в эксплуатацию времени остается немного. Следует каждый день использовать как можно лучше, эффективнее.

Я. ГОРИС.