

РЕМОНТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

До окончания ремонта Большого театра осталось 34 дня. 16 октября 1987 года театр начнет показ спектаклей на основной сцене.

За время, прошедшее после закрытия театра, т.е. с 1 июня, проведен большой объем ремонтных работ по фасадам здания, благоустройству территории, замене санитарно-технических сетей и сантехнической арматуры, электротехническому оборудованию, вентиляции, электромеханическому оборудованию сцены и внутренним интерьерам зрительской части здания.

В работе по ремонту участвовали строительные организации Главмосремонта и «Союзреставрации». Всего от подрядных организаций было занято 178 человек.

Кроме привлеченных организаций, большую работу провели эксплуатационно-технические службы, художественно-постановочная часть и работники административной службы театра, в результате чего сроки окончания многих работ сокращены на 10—15 дней.

Так, в июне—августе был полностью закончен ремонт фасада со стороны ул. Петровка, заканчиваются работы со стороны главного фасада по ремонту портика и колонн, заменяются ветхие настилы по кровле. Санитарно-технические работы практически выполнены в полном объеме, закончены работы по внутренним электротехническим сетям, подходят к окончанию работы по замене тросового хозяйства сцены, проведена капитальная профилактика электромеханического оборудования, смонтирован новый лифт на сцене.

По внутренним интерьерам зрительного зала, главного фойе, Хорового зала, Круглого и Бетховенского залов проведен огромный объем работ, связанных с обследованием лепнины, сводов, лож бельэтажа, росписи стен и потолков. В результате обследования консольных балок лож были выявлены сгнившие участки, что произошло обрушением во время спектакля. В настоящее время балки усилены и гарантийная несущая способность определена в 7—8 лет.

При обследовании крепления люстр главного фойе на одной из люстр был обнаружен полностью разрушенный узел крепления, что грозило в любое ближайшее

время падением люстры. Сейчас аварийный узел заменен, будут заменены также страховочные тросы.

В зрительном зале обнаружено много участков лепной поверхности, находящейся в аварийном состоянии. «Союзреставрация» восстановила все отставшие участки, промыты стены, закреплены декоративные решетки над центральной люстрой.

В Хоровом зале на сводах выявлены участки штукатурки, отставшие от кирпичного основания. Реставраторы ведут дальнейшее обследование для принятия решения, как крепить эти аварийные участки, так как на полную замену штукатурки сводов до окончания пассивного сезона не хватит времени.

Большой объем работ проведен ремонтно-строительным цехом театра по ремонту помещений закулисной части театра.

Кроме перечисленных работ, выполненных в течение трех месяцев, предстоит за оставшиеся 34 дня сделать не меньше по ремонту фасадов со стороны 1—9 подъездов и заднего фасада, ремонту и окраске галерей, перекладке аварийных кабелей на временную эстакаду, уборку помещений театра от строительного мусора, а также отделочные работы во многих помещениях театра.

Для окончания работ в срок, установленный решением правительства, Объединенная дирекция Большого театра и КДС призывает Всесоюзное объединение «Союзреставрация» в лице генерального директора т. Лесового и начальника Главмосстроя т. Сурова укрепить бригады, проводящие работы по реставрации и строительству временной эстакады для прокладки питающих кабелей, большим количеством строительных рабочих, так как строительные леса, подготовленные Главмосремонтном для производства работ на фасадах, зачастую простаивают пустую.

Кроме пожеланий подрядным организациям — усилить ремонтные работы, технический отдел театра просит и наши электротехническую и электромеханическую службы в оставшееся время более серьезно отнестись к организации ремонтных работ.

А. ТИХОНОВ,
начальник отдела реконструкции и ремонта новой техники и оборудования.