МОСГОРСПРАВКА
Отдел газетных вырезок
1-я Бородинская ул., 19. Телефон: Г 1-46-66

Вырезка из газеты
КОММУНИСТ

14 НОЯ 1953

Ереван Газета № .....

„Почему затягивается ремонт здания театра"

По поводу статьи, опубликованной под таким заголовком 10 октября в газете «Коммунист», заместитель министра культуры Армянской ССР В. Вартанян сообщает:

Состоялось совещание представителей Министерства культуры, Ереванского городского Совета и других организаций, на котором выработаны практические мероприятия по завершению ремонта здания театра им. Станиславского. Ергорсоветом утвержден график работы. Окончательная сдача помещения театра в эксплуатацию установлена 25 ноября. Начало спектаклей—28 ноября.

С 1 ноября театру предоставлено здание Дворца пионеров для постановки и выпуска новых подготовленных спектаклей. Театр удовлетворен всеми необходимыми материалами для завершения капитального ремонта. Выделен новый котел для отопительной системы. Заказано 500 кресел для зрительного зала театра. Отпущены дополнительные средства: 216 тысяч рублей для капитального ремонта сцены, колосников, вертящегося круга, свето-аппаратуры и 250 тысяч рублей для внутреннего оборудования фойе и зрительного зала.

От редакции

Проверкой, произведенной редакцией, установлено, что темпы ремонта здания Государственного театра им. Станиславского продолжают оставаться никакими. Утвержденный исполкомом Ереванского горсовета календарный график реконструкции перекрытия здания и производства ремонтно-строительных работ срывается. Так, монтаж конструкций связей предусматривалось завершить по графику 29 октября, фактически эти работы до сих пор не закончены. Вследствие этого затянулись кладка бетонных плит, устройство железной кровли, не начаты штукатурка потолка зрительного зала, устройство деревянного пола, окраска стен.

Наблюдается отставание и ряда других работ по ремонту подсобных помещений театра, не монтируется отопительная система.

Затягивание ремонта здания театра об'ясняется несвоевременной сдачей механическим заводом Ергорсовета металлических ферм для перекрытий, плохой организацией труда рабочих строительной конторы Ерместпрома. Согласно графику ежедневно на стройке должно работать 57 рабочих всех специальностей, занято же, как правило, 30—35 человек.

Культснабсбыт Министерства культуры Армянской ССР не полностью обеспечил ремонтные работы необходимыми санитарно-техническими материалами и битумом, Арменабсбыт не выделил качественного леса для ремонта планшета сцены.

Министерству культуры и исполкому Ергорсовета необходимо принять решительные меры для устранения отмеченных недостатков, форсировать работы по ремонту здания театра.